

Số: 59/KL-T.Tr

Bình Phước, ngày 30 tháng 8 năm 2024

KẾT LUẬN THANH TRA

Việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã Phước Long

Thực hiện Quyết định số 46/QĐ-T.Tr ngày 30/5/2024 của Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn các huyện, thị xã: Lộc Ninh, Bù Đốp, Phước Long (gọi tắt là Đoàn thanh tra 46).

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 02 tháng 8 năm 2024 của Trưởng Đoàn thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã Phước Long, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau:

I. Khái quát chung

Năm 2023, năm 2024 (tính đến thời điểm thanh tra) trên địa bàn huyện thị xã Phước Long thực hiện 45 gói thầu, với tổng giá trị gói thầu 279 tỷ 277 triệu đồng, tổng giá trúng thầu 275 tỷ 745 triệu đồng, tiết kiệm 3 tỷ 532 triệu đồng thông qua đấu thầu, tỷ lệ giảm giá đạt 1,26%.

Đoàn thanh tra 46 đã thực hiện thanh tra đã công bố quyết định thanh tra và thanh tra trực tiếp từ ngày 9/7/2024 đến ngày 20/7/2024. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thu thập thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến 04 dự án được thanh tra do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long làm chủ đầu tư, bao gồm:

- Xây dựng 03 phòng học, 04 phòng chức năng và các phòng hiệu bộ Trường TH Phan Bội Châu.
- Xây dựng khu cách ly tại trung tâm y tế.
- Nâng cấp mặt đường đường Tôn Đức Thắng (từ đường ĐT 741 đến trường TH Long Giang).
- Nâng cấp, chỉnh trang bia tưởng niệm các chiến sỹ cách mạng ở nhà tù Bà Rá Phước Long.

II. Kết quả thanh tra, xác minh

1. Đối với các gói thầu thực hiện trước.

1.1. Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 04 dự án.

a) Về lập, thẩm định, phê duyệt và đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Về lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Qua kiểm tra 04 dự án, đối với kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực



hiện trước khi phê duyệt dự án, chủ đầu tư đã phê duyệt đảm bảo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 74 của Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013.

Về nội dung, biểu mẫu cơ bản đảm bảo theo quy định tại Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013 và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Tuy nhiên, chủ đầu tư lưu ý trước khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Bộ phận đấu thầu, bộ phận kỹ thuật của Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long phải có Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm các nội dung theo quy định.

- Về đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Chủ đầu tư (bên mời thầu) chưa đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước của 04 dự án lên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Kiểm tra quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện trước của 04 dự án:

- Về tổ chức lựa chọn nhà thầu:

Qua kiểm tra các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án, tất cả các gói thầu đều áp dụng hình thức chỉ định theo phương thức thầu rút gọn là đảm bảo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Về trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư thực hiện gồm các bước: Nhà thầu có hồ sơ năng lực, Biên bản thương thảo hợp đồng, Quyết định chỉ định thầu, ký kết hợp đồng. Về trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư lưu ý thực hiện trình tự được quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Giá trị các gói thầu này được xác định theo dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được duyệt. Tuy nhiên, sau khi dự toán các công trình được phê duyệt, Chủ đầu tư chưa ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị gói thầu cho phù hợp với giá trị được duyệt để làm cơ sở thanh, quyết toán.

2. Đối với các gói thầu thực hiện của 04 dự án

2.1. Kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt và đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án.

- Kiểm tra về lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án:

+ Có 03 dự án thực hiện trình tự lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013. Về cơ bản được chủ đầu tư, đơn vị thẩm định, cơ quan phê duyệt thực hiện đảm bảo quy định Tại Điều 35, Điều 36, Điều 37 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

+ 01 dự án thực hiện trình tự lập, thẩm định thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023. Về cơ bản được chủ đầu tư, đơn vị thẩm định, cơ quan phê duyệt thực hiện đảm bảo nội dung được quy định tại Điều 37,

Điều 38, Điều 39 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

- Kiểm tra về đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống:

Qua kiểm tra việc đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 04 dự án, chủ đầu tư đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là đảm bảo thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu) và quy định tại Khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (phải đăng tải trên Hệ thống chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành hoặc hợp đồng có hiệu lực).

2.2. Về quá trình tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu

2.2.1. Đối với các gói thầu xây lắp của 04 dự án.

a) Kiểm tra thông tin, năng lực, kinh nghiệm của đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Đơn vị tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

Qua kiểm tra thông tin của nhà thầu do chủ đầu tư cung cấp và tra soát trên Hệ thống mạng Đấu thầu quốc gia, thời điểm kiểm tra thì Công ty TNHH Tư vấn Đầu thầu Bom Bo tình trạng đang tạm ngừng từ ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, thời điểm thực hiện các gói thầu nêu trên các đơn vị tư vấn đều được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và tình trạng đang hoạt động là đảm bảo quy định.

b) Kiểm tra Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu:

Qua kiểm tra chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu của Tổ chuyên gia về đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu xây lắp của 04 dự án thì các thành viên tổ chuyên gia đấu thầu đều có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, còn thời hạn so với quy định và đáp ứng năng lực kinh nghiệm so với quy định tại Khoản 1 Điều 116 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Điều 19 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

c) Kiểm tra sự tuân thủ các quy định trong việc lập, thẩm định, phê duyệt/điều chỉnh hồ sơ mời thầu (hồ sơ yêu cầu) theo quy định:

- Về lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT): Qua kiểm tra: 03 gói thầu xây lắp Hồ sơ mời thầu được lập theo Mẫu số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và 01 gói thầu được lập theo Mẫu số 3A ban hành kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ mời thầu thầu đưa ra các tiêu chí theo nội dung, quy mô của gói thầu. Về cơ bản là phù hợp, tuy nhiên vào đầu năm 2023 trong Hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng 03 phòng học, 04 phòng chức năng và các phòng hiệu bộ Trường TH Phan Bội Châu còn đưa ra một số tiêu chí không cần thiết, cụ thể như:

+ Có đầy đủ hợp đồng nguyên tắc cung cấp các loại vật tư và thiết bị cung cấp cho công trình đang xét.

+ Có đề xuất cụ thể về vị trí bố trí bãi tập kết vật tư phục vụ cho công trình phù hợp với biện pháp thi công, tiến độ thi công của nhà thầu và hiện trạng công trình xây dựng, phù hợp với thiết kế công trình và quy định của pháp luật có liên quan (Kèm theo tài liệu chứng minh, trường hợp đi thuê phải có hợp đồng thuê mướn và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp lệ, sơ đồ mô tả vị trí tập kết vật tư phù hợp với công trình, có hình ảnh mô tả hiện trạng khu đất tập kết vật tư).

+ Có đề xuất cụ thể về việc đổ thải đúng quy định trong phạm vi thi công đối với công trình đang xét hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.

- Về thẩm định Hồ sơ mời thầu:

+ 03 gói thầu xây lắp được thẩm định theo nội dung quy định tại Mẫu báo cáo số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là phù hợp (thời điểm tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu thì Thông tư này đang còn hiệu lực).

+ 01 gói thầu Xây dựng khu cách ly tại trung tâm y tế căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thời điểm thực hiện gói thầu Thông tư này đã hết hiệu lực). Do chưa ban hành Thông tư hướng dẫn mới thay thế về báo cáo thẩm định HSMT theo Luật đấu thầu mới, nên Đơn vị tư vấn vận dụng nội dung quy định Thông tư nêu trên để thực hiện.

Qua báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu về nội dung thẩm định cơ bản phù hợp với quy định. Tuy nhiên, vào đầu năm 2023 đối với gói thầu Xây dựng 03 phòng học, 04 phòng chức năng và các phòng hiệu bộ Trường TH Phan Bội Châu, Đơn vị thẩm định không yêu cầu đơn vị lập Hồ sơ mời thầu đưa ra một số tiêu chí không cần thiết của hồ sơ mời thầu.

d) Kiểm tra về quy trình, trình tự, thủ tục các mốc thời gian trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu của 04 gói thầu xây lắp:

Về trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Điều 22 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

đ) Kiểm tra Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu được quy định tại Hồ sơ mời thầu dự thầu đáp ứng các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu và Mục 1 Chương III Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ dự thầu tuân thủ và đáp ứng các nội dung, quy định của Hồ sơ mời thầu quy định tại Mục 1 Chương III Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Mục 1 Chương III Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Báo cáo xét thầu được các đơn vị tư vấn lập đảm bảo theo nội dung tại Mẫu số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 và Mẫu số 8A Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/2/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đánh giá, xét thầu theo tiêu chí của Hồ sơ mời thầu.

e) Kiểm tra việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:

+ 03 gói thầu xây lắp được thẩm định theo nội dung quy định tại Biểu mẫu 05 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (thời điểm này Thông tư đang còn hiệu lực).

+ 01 gói thầu thực hiện theo nội dung được quy định tại Biểu mẫu 05 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời điểm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu nhưng đến ngày 15/6/2024 mới có hiệu lực thi hành .

Qua nội dung Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của 04 gói thầu cơ bản phù hợp với quy định.

g) Kiểm tra biên bản thương thảo hợp đồng; văn bản xử lý tình huống, kiến nghị trong đấu thầu; các văn bản phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; thương thảo, ký kết hợp đồng, phụ lục hợp đồng gói thầu Xây dựng:

Các gói thầu đều được chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu tổ chức thương thảo, ký kết hợp đồng cơ bản đảm bảo quy định.

Về giá gói thầu, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về dự toán giá gói thầu, Đoàn thanh tra không kiểm tra chi tiết về dự toán giá gói thầu.

h) Việc tuân thủ các quy định về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

Qua kiểm tra việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu 04 gói thầu xây lắp thì:

+ 03 gói thầu xây lắp được Chủ đầu tư (bên mời thầu) đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là đảm bảo thời gian quy định tại Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

+ 01 gói thầu Xây dựng 03 phòng học, 04 phòng chức năng và các phòng hiệu bộ Trường TH Phan Bội Châu, Chủ đầu tư (bên mời thầu) đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia có chậm hơn thời gian so với thời gian quy định.

i) Kiểm tra thực tế tại hiện trường về tình hình triển khai, thực hiện một số gói thầu thuộc dự án: Đoàn thanh tra không đi kiểm tra trực tiếp gói thầu, tuy nhiên, Đoàn thanh tra đã yêu cầu chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

3.2.3.2. Các gói thầu còn lại của các dự án

Các gói thầu trên áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là đảm bảo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

Về trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư thực hiện gồm các bước: Nhà thầu có Đơn đề xuất nhận thầu (kèm theo hồ sơ năng lực), Biên bản thương thảo hợp đồng, Quyết định chỉ định, ký kết hợp đồng. Về trình tự tổ chức lựa chọn nhà thầu, đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Điều 78 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

Về giá trị hợp đồng của các gói thầu: Chủ đầu tư chỉ định thầu, ký kết hợp đồng bằng với giá trị được phê duyệt trong dự toán công trình. Điều này cho thấy chủ đầu tư chưa thể hiện trách nhiệm trong việc thương thảo, đàm phán ký kết hợp đồng để giảm tiết kiệm trong đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đề nghị đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư cần thương thảo về giá trị gói thầu nhằm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước.

Chủ đầu tư còn chậm đăng tải và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu các gói chỉ định thầu lên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (phải đăng tải trên Hệ thống chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành).

là chậm thời gian quy định .

III. Kết luận

1. Đánh giá chung:

Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra 04 dự án sử dụng vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách thị xã do Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long làm Chủ đầu tư. Qua thanh tra cho thấy các dự án nêu trên được chủ đầu tư triển khai, thực hiện cơ bản tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu như:

- Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án được thực hiện đảm bảo quy định hiện hành.

- Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu (E-HSMT); đánh giá, thẩm định hồ sơ dự thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu tuân thủ theo quy định tại thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu của từng gói thầu. Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu được thực hiện đảm bảo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 và Điều 22 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu năm 2013, Chủ đầu tư (bên mời thầu) vẫn đưa các tiêu chí không cần thiết trong Hồ sơ mời thầu đối với 01 gói thầu thực hiện vào đầu năm 2023 đã chỉ ra ở trên. Đối với gói thầu xây lắp thực hiện vào các tháng cuối năm 2023 và thực hiện từ năm 2024, Chủ đầu tư (bên mời thầu) đã không còn đưa các tiêu chí không cần thiết được quy định tại Phụ lục 8 Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cung

cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu xây lắp, thiết bị đều được Chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cơ bản đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Khoản 4 Điều 8 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023.

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại, thiếu sót tại một số dự án:

- Đối với việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án, chủ đầu tư chưa giao Bộ phận đấu thầu, bộ phận kỹ thuật của Ban phải có Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bao gồm các nội dung theo quy định.

- Về điều chỉnh giá trị hợp đồng các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án: Chủ đầu tư chưa ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá trị gói thầu cho phù hợp với giá trị dự toán được duyệt của công trình để làm cơ sở thanh, quyết toán gói thầu.

- Chủ đầu tư còn chậm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu của 04 dự án lên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia là chậm thời gian quy định.

Về nội dung này theo quy định về đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu chỉ định thầu chưa cụ thể nên các Chủ đầu tư chưa hiểu hết chỉ đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thực hiện dự án và gói thầu xây lắp. Vì vậy, Đoàn kiểm tra xét thấy nội dung này chưa đến mức xử phạt hành chính chỉ chấn chỉnh, yêu cầu thực hiện các dự án tiếp theo đảm bảo thời gian đúng quy định hiện hành.

2. Đánh giá cụ thể từng công trình, dự án:

2.1. Xây dựng khu cách ly tại trung tâm y tế:

- Về thẩm định Hồ sơ mời thầu: Được Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Miền Nam thẩm định theo Mẫu báo cáo số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do chưa có quy định, hướng dẫn mới về mẫu Báo cáo thẩm định E-HSMT theo quy định của Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023. Do đó, đơn vị thẩm định vận dụng Thông tư này làm cơ sở để thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Về báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Báo cáo thẩm định được thực hiện theo Biểu mẫu 05 ban hành kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thời điểm này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 quy định chi tiết mẫu hồ sơ yêu cầu, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu nhưng chưa có hiệu lực thi hành (ngày 15/6/2024 mới có

hiệu lực). Do đó, đơn vị thẩm định đã vận dụng Thông tư này làm cơ sở để thẩm định hồ sơ mời thầu.

- Gói thầu Bảo hiểm công trình: Về mốc thời gian tổ chức lựa chọn chủ đầu tư điều chỉnh lại cho phù hợp với trình tự thời gian thực hiện gói thầu.

2.2. Xây dựng 03 phòng học, 04 phòng chức năng và các phòng hiệu bộ Trường TH Phan Bội Châu.

- Về quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu trong bản cam kết không ghi ngày, tháng, năm và nội dung thành lập tổ chuyên gia ghi không đúng theo chứng chỉ được cấp. Chủ đầu tư lưu ý yêu cầu đơn vị tư vấn điền bổ sung ngày, tháng vào bản cam kết.

- Trong Báo cáo đánh giá, xét thầu tại phần tổng hợp kết quả đánh giá về tài chính nêu tên không đúng tên nhà thầu tham dự gói thầu.

IV. Kiến nghị các biện pháp xử lý

1. Đối với Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan công bố Kết luận thanh tra theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc sau Kết luận thanh tra đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác có liên quan.

2. Đối với UBND huyện thị xã Phước Long.

- Yêu cầu các đơn vị có liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại, thiếu sót được nêu trong Kết luận thanh tra.

- Yêu cầu, chủ đầu tư (bên mời thầu) đối với các dự án tiếp theo khi lập hồ sơ mời thầu không được đưa các tiêu chí không cần thiết, tiêu chí dẫn đến hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

- Chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện trách nhiệm trong việc thương thảo, đàm phán hợp đồng đảm bảo đúng quy định để tăng giá trị tỷ lệ tiết kiệm đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn vị, chủ đầu tư, bên mời thầu và các bên liên quan triển khai, thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu. Đặc biệt là các gói thầu thường xuyên chỉ có một nhà thầu tham dự; xử lý nghiêm chủ đầu tư, bên mời thầu, các bên liên quan nếu phát hiện hành vi vi phạm, không đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, cạnh tranh trong đấu thầu.

- Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh trên báo, đài, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh, giải quyết theo quy định.

- Quan tâm cử cán bộ, công chức, nhân viên tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ đấu thầu, cập nhật những thay đổi trong Luật Đấu thầu

năm 2023, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả trong quản lý hoạt động đấu thầu trên địa bàn thị xã.

Đề nghị UBND thị xã Phước Long chỉ đạo các đơn vị có liên quan gửi báo cáo tình hình xử lý, khắc phục sau kết luận về Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư bằng văn bản trong vòng 15 ngày kể từ ngày Kết luận thanh tra được ban hành.

3. Đối với Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long.

- Chấn chỉnh đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại thiếu sót được nêu trên và thực hiện tốt hơn việc quản lý dự án đầu tư xây dựng, đấu thầu mà Ban làm chủ đầu tư (bên mời thầu) trong thời gian tới.

- Về điều chỉnh giá trị hợp đồng các gói thầu thực hiện trước khi phê duyệt dự án: Đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu phải ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng theo quy định để làm cơ sở thanh, quyết toán gói thầu.

- Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đề nghị chủ đầu tư phải đăng tải lên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo thời gian theo quy định.

- Đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư cần thể hiện trách nhiệm trong việc thương thảo, đàm phán hợp đồng, để giảm giá, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trong đấu thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu; kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu này, đề nghị Chủ đầu tư phải đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đảm bảo đúng thời gian quy định.

Trên đây là Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và quản lý, thực hiện dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thị xã Phước Long, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các đơn vị có liên quan biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (thay b/c);
- Ban Giám đốc Sở;
- UBND thị xã Phước Long;
- Phòng TC-KH thị xã Phước Long;
- Ban QLDA ĐTXD thị xã Phước;
- Lưu: VT; T.Tr Đoàn 46.

CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Văn Bình